



BURMISTRZ MIASTA MYSKÓWA

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl

IM.0003.8.2021.KCh

Myszków, dn. 15.06.2021r.

Sz. P.

Elżbieta Doroszuk

Radna Rady Miasta Myszkowa
w miejscu

Dotyczy: Interpelacji z dnia 02.06.2021r. (data wpływu 02.06.2021 r.).

W odpowiedzi na Pani interpelację informuję, że w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Myszków pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki” zostały zawarte umowy :

1. z firmą *ECOKUBE Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/13490-527 Łódź* na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową i przebudową dróg gminnych w ul. Prusa, Sobieskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Staszica, Reymonta - etap I.

Termin realizacji umowy określony na dzień 10.12.2020 r., Z uwagi na konieczność uzyskania od Ministra Cyfryzacji zwolnienia od budowy kanału technologicznego został wydłużony do dnia 30.05.2021r., a Wykonawca uzyskał zwolnienie dnia 13.04.2021 r. Pismem z dnia 26.04.2021 r. Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu umowy z uwagi na trudności w uzyskiwaniu uzgodnień z mieszkańcami, oraz kolizje związane z istniejącym uzbrojeniem sieci TAURON DYSTRYBUCJA, który aneksem do umowy został wydłużony do dnia 30.06.2021 r. Z uwagi na konieczność zachowania minimalnych warunków technicznych jakim odpowiadają drogi gminne objęte opracowaniem, w tym konieczność przesunięcia geometrii drogi zgłoszeniu Wykonawcy o problemach w realizacji zadania związanych z brakiem zgód właścicieli nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod pasy drogowe przedmiotowych dróg niezwłocznie podjęła rozmowy celem uzyskania oświadczeń o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. W chwili obecnej trwają przedmiotowe rozmowy, a Wykonawca prac czeka na wydanie warunków technicznych przebudowy sieci TAURON DYSTRYBUCJA kolidującej z inwestycją. Wobec powyższego niezbędnym staje się podpisanie stosowanego aneksu przedłużającego termin wykonania przedmiotowej dokumentacji.

Koszty inwestycji zostaną określone po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a termin jego opracowania będzie uwzględniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym – załączniku do aneksu uwzględniającego wydłużenie terminu umownego.

2. z firmą *AK-BUD Konrad Galant ul.Czecha 6/20 42-224 Częstochowa* na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego - Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w ul. Prusa, Jana Pawła II , Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego - etap II.

wpł do MR 16.06.2021r. Rutkiewicz

Termin wykonania dokumentacji został określony do dnia 30.09.2022 r. Koszty inwestycji zostaną określone w kosztorysie inwestorskim, którego termin opracowania w harmonogramie rzeczowo-finansowym – załączniku do umowy został określony na dzień : 30.09.2022 r.

Informuję, że na etapie opracowania szczegółowych rozwiązań zawartych w koncepcji zostały określone wstępne koszty inwestycji na wartość: około 32 mln. zł. dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nieuwzględniające konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia kolidującego z inwestycją, które szczegółowo będą możliwe do określenia w kosztorysach inwestorskich, na etapie opracowania przedmiotowych dokumentacji.

Wobec powyższego, mając na uwadze, że jest to jedno z zadań priorytetowych, Gmina we współpracy z ww. Wykonawcami dokłada wszelkich starań celem osiągnięcia niezbędnych decyzji uprawniających do podjęcia czynności tj. rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych.

2 poniedziałek
BURMISTRZ
Władysław Żak

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sporządziła : Katarzyna Chmiela
Sprawdziła : Grażyna Łęcarska